



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação - Reprogramado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0425864-46	GESTOR MESPORTES	PROGRAMA ESPORTES DE GRANDES EVENTOS	ACÃO / MODALIDADE PAC	OBJETO CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ARAGUARI		Município / UF ARAGUARI/MG	Localidade / Endereço RUA ORLANDO CESAR - LOTE B1 - BAIRRO GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CIE
DATA BASE jul-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	BDI 1 28,82% BDI 2 20,25% BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 07/03/21	Parcela 1 abr/21	Parcela 2 mai/21	Parcela 3 jun/21	Parcela 4 jul/21	Parcela 5 ago/21	Parcela 6 set/21	Parcela 7 out/21	Parcela 8 nov/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		3.582.155,90	Parcela (%) 24,28% Parcela (R\$) 869.797,82 Acumulado (%) 24,28% Acumulado (R\$) 869.797,82	26,32% 942.711,47 50,60% 1.812.509,29	22,01% 788.524,10 72,61% 2.601.033,39	27,39% 981.122,51 100,00% 3.582.155,90					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	57.646,44	Parcela (%) 55,00% Acumulado (%) 55,00% Acumulado (R\$) 31.705,54	15,00% 70,00% 40.352,51	15,00% 85,00% 48.999,47	15,00% 100,00% 57.646,44					
2.	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	3.804,29	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 3.804,29								
3.	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)	16.909,34	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 8.454,67	50,00% 100,00% 16.909,34							
4.	PAREDES E PAINÉIS	25.434,60	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 12.717,30	50,00% 100,00% 25.434,60							
5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	12.423,13	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 6.211,57	50,00% 100,00% 12.423,13							
6.	FERRAGENS	2.201,10	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	50,00% 50,00% 1.100,55	50,00% 100,00% 2.201,10						
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.944,46	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 4.472,23	50,00% 100,00% 8.944,46							
8.	FORRO	9.439,04	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 4.719,52	50,00% 100,00% 9.439,04							
9.	REVESTIMENTO DE PAREDES	14.860,82	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 7.430,41	50,00% 100,00% 14.860,82						
10.	REVESTIMENTO DE PISOS	874.530,30	Parcela (%) 25,00% Acumulado (%) 25,00% Acumulado (R\$) 218.632,58	25,00% 50,00% 437.265,15	25,00% 75,00% 655.897,73	25,00% 100,00% 874.530,30					
11.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	202.240,35	Parcela (%) 25,00% Acumulado (%) 25,00% Acumulado (R\$) 50.560,09	25,00% 50,00% 101.120,18	25,00% 75,00% 151.680,26	25,00% 100,00% 202.240,35					
12.	ATLETISMO	937.376,92	Parcela (%) 25,00% Acumulado (%) 25,00% Acumulado (R\$) 234.344,23	25,00% 50,00% 468.688,46	25,00% 75,00% 703.032,69	25,00% 100,00% 937.376,92					
13.	GERAL	121.716,01	Parcela (%) 25,00% Acumulado (%) 25,00% Acumulado (R\$) 30.429,00	25,00% 50,00% 60.858,01	25,00% 75,00% 91.287,01	25,00% 100,00% 121.716,01					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 07/03/21	Parcela 1 abr/21	Parcela 2 mai/21	Parcela 3 jun/21	Parcela 4 jul/21	Parcela 5 ago/21	Parcela 6 set/21	Parcela 7 out/21	Parcela 8 nov/21
14.	GINÁSIO	13.700,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 3.425,10	25,00% 50,00% 6.850,20	50,00% 100,00% 13.700,40				
15.	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA	11.510,17	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 2.877,54	25,00% 50,00% 5.755,09	50,00% 100,00% 11.510,17				
16.	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20M³	55.223,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 13.805,87	25,00% 50,00% 27.611,74	50,00% 100,00% 55.223,47				
17.	PISTA DE ATLETISMO	91.295,59	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 22.823,90	25,00% 50,00% 45.647,80	25,00% 75,00% 68.471,69	25,00% 100,00% 91.295,59				
18.	LOUÇAS E METAIS	48.483,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 12.120,84	75,00% 100,00% 48.483,35				
19.	LUMINÁRIAS, TOMADAS, DUTOS E ACESSÓRIOS	319.639,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 79.909,78	25,00% 50,00% 159.819,55	25,00% 75,00% 239.729,33	25,00% 100,00% 319.639,10				
20.	ELÉTRICA	231.821,45	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 115.910,73	50,00% 100,00% 231.821,45						
21.	TELEFONE / LÓGICA / TV / ALARME	6.527,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 1.631,86	75,00% 100,00% 6.527,42				
22.	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA	90.204,78	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 45.102,39	50,00% 100,00% 90.204,78						
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	314.269,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 78.567,48	25,00% 50,00% 157.134,97	50,00% 100,00% 314.269,93				
24.	COMUNICAÇÃO VISUAL	12.194,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 3.048,56	75,00% 100,00% 12.194,24				
25.	PINTURA	76.677,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 19.169,35	75,00% 100,00% 76.677,38				
26.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	23.081,82	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 23.081,82				

Local

17 DE JANEIRO DE 2022

Data

Nome: GUILHERME FREIRE DA SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 0713960361

ART/RR: MG20210595919