



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1031576-44	GESTOR M. Desenv. Social	PROGRAMA Fortalecimento do Serviço de Proteção	ACÃO / MODALIDADE Ação Social	OBJETO Construção do Centro de Convivência do Distrito de Amanhece				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Araguari		MUNICÍPIO / UF Araguari / MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua 1, Quadra D, Lotes 6 E 7 - Distrito De Amanhece	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção do Centro de Convivência do Distrito de Amanhece				
DATA BASE out-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Convivência do Distrito de Amanhece	BDI 1 30,01%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/18	Parcela 1 fev/18	Parcela 2 mar/18	Parcela 3 abr/18	Parcela 4 mai/18	Parcela 5 jun/18	Parcela 6 jul/18	Parcela 7 ago/18	Parcela 8 set/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		330.000,00	Parcela (%)	10,64%	15,17%	28,53%	28,51%	17,14%			
			Parcela (R\$)	35.114,60	50.074,60	94.155,67	94.083,50	56.571,63			
			Acumulado (%)	10,64%	25,81%	54,35%	82,86%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	35.114,60	85.189,20	179.344,87	273.428,37	330.000,00			
1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE AMANHECE		330.000,00	Parcela (%)	10,64%	15,17%	28,53%	28,51%	17,14%			
			Acumulado (%)	10,64%	25,81%	54,35%	82,86%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	35.114,60	85.189,20	179.344,87	273.428,37	330.000,00			
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	15.046,62		Parcela (%)	35,00%	16,25%	16,25%	16,25%	16,25%			
		Acumulado (%)	35,00%	51,25%	67,50%	83,75%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	5.266,32	7.711,39	10.156,47	12.601,54	15.046,62				
1.2. SERVIÇO DE FUNDAÇÃO "ESTACA A TRADO MECANICO"	11.527,18		Parcela (%)	100,00%							
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	11.527,18								
1.3. SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA(Vigas baldrames e blocos)	17.053,92		Parcela (%)	50,00%	50,00%						
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	8.526,96	17.053,92							
1.4. SERVIÇO DE SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO(Pilares, Vigas)	31.014,43		Parcela (%)	0,00%	25,00%	75,00%					
		Acumulado (%)	0,00%	25,00%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	0,00	7.753,61	31.014,43						
1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,INCÊNDIO E HIDROSANITARIA	46.085,98		Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	9.217,20	18.434,39	27.651,59	36.868,78	46.085,98				
1.6. Cobertura, Calhas e Rufos	18.480,32		Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.696,06	18.480,32					
1.7. Impermeabilização (Vigas de baldrames)	1.153,88		Parcela (%)	50,00%	50,00%						
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	576,94	1.153,88							
1.8. Paredes, Painéis e Fechamento Diversos	61.585,23		Parcela (%)	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%				
		Acumulado (%)	0,00%	35,00%	70,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	0,00	21.554,83	43.109,66	61.585,23					
1.9. Revestimento de Paredes Internas.	24.147,64		Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.488,58	24.147,64					
1.10. Revestimentos de Paredes Externas	14.083,35		Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.450,01	14.083,35					
1.11. Janelas	6.170,60		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.085,30	6.170,60				
1.12. Portas e Portões	19.396,32		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/18	Parcela 1 fev/18	Parcela 2 mar/18	Parcela 3 abr/18	Parcela 4 mai/18	Parcela 5 jun/18	Parcela 6 jul/18	Parcela 7 ago/18	Parcela 8 set/18
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.698,16	19.396,32			
1.13.	Pedras Naturais (Peitoris, Bancadas e Divisórias)	9.041,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.520,92	9.041,83			
1.14.	Pisos, Soleiras, Peitoris e Rodapés	27.607,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.043,09	27.607,72				
1.15.	Pinturas	16.378,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,98			
1.16.	Louças, Metais, Equipamentos e Acessórios	7.738,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,31			
1.17.	Serviço Complemento Externos e Limpeza da Obra	3.487,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,69			

Local

16 de maio de 2018

Data

Nome: Joice Roberta Ribeiro

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU 104978-D

ART/IRRT: 4521404