



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040692-06/2017	GESTOR CARLOS DE LIMA BARBOSA	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE ARAGUARI
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG		Município / UF ARAGUARI / MG	Localidade / Endereço RUAS AFONSO PENA E JAIME ARAÚJO	Apelido do Empreendimento
Data Base jan-19	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Belo Horizonte / MG	Descrição do Lote RECAPEAMENTO NO MUNICIPIO DE ARAGUARI	BDI 1 26,80%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/06/19	Parcela 1 jul/19	Parcela 2 ago/19	Parcela 3 set/19	Parcela 4 out/19	Parcela 5 nov/19	Parcela 6 dez/19	Parcela 7 jan/20	Parcela 8 fev/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		734.899,93	Parcela (%) 3,83%	Parcela (R\$) 28.112,99	Parcela (R\$) 205.664,81	Parcela (R\$) 229.273,02	Parcela (R\$) 271.849,11				
			Acumulado (%) 3,83%	Acumulado (R\$) 28.112,99	Acumulado (R\$) 233.777,80	Acumulado (R\$) 463.050,82	Acumulado (R\$) 734.899,93				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.518,22	Parcela (%) 25,00%	Parcela (R\$) 25,00%	Parcela (R\$) 25,00%	Parcela (R\$) 25,00%	Parcela (R\$) 25,00%				
			Acumulado (%) 25,00%	Acumulado (R\$) 2.379,56	Acumulado (R\$) 4.759,11	Acumulado (R\$) 7.138,67	Acumulado (R\$) 9.518,22				
2.	ENSAIOS	3.286,68	Parcela (%) 25,00%	Parcela (R\$) 25,00%	Parcela (R\$) 25,00%	Parcela (R\$) 25,00%	Parcela (R\$) 25,00%				
			Acumulado (%) 25,00%	Acumulado (R\$) 821,67	Acumulado (R\$) 1.643,34	Acumulado (R\$) 2.465,01	Acumulado (R\$) 3.286,68				
3.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	124.558,80	Parcela (%) 50,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 62.279,40	Parcela (R\$) 99.647,04	Parcela (R\$) 124.558,80				
			Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (R\$) 24.911,76	Acumulado (R\$) 87.191,16	Acumulado (R\$) 117.838,20	Acumulado (R\$) 142.456,04				
3.1.	MOVIMENTO DE TERRA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS	37.504,38	Parcela (%) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%				
			Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (R\$) 7.500,88	Acumulado (R\$) 18.752,19	Acumulado (R\$) 30.003,50	Acumulado (R\$) 37.504,38				
3.2.	ASSENTAMENTO DE PEÇAS	63.272,52	Parcela (%) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%				
			Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (R\$) 12.654,50	Acumulado (R\$) 31.636,26	Acumulado (R\$) 50.618,02	Acumulado (R\$) 63.272,52				
3.3.	SERVIÇOS DIVERSOS	542,40	Parcela (%) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%				
			Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (R\$) 108,48	Acumulado (R\$) 271,20	Acumulado (R\$) 433,92	Acumulado (R\$) 542,40				
3.4.	DRENAGEM/POCOS DE VISITA E CAIXAS	23.239,50	Parcela (%) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%	Parcela (R\$) 20,00%				
			Acumulado (%) 20,00%	Acumulado (R\$) 4.647,90	Acumulado (R\$) 11.619,75	Acumulado (R\$) 18.591,60	Acumulado (R\$) 23.239,50				
4.	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.319,83	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (R\$) 165.095,95	Parcela (R\$) 330.191,90	Parcela (R\$) 550.319,83				
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 165.095,95	Acumulado (R\$) 330.191,90	Acumulado (R\$) 550.319,83				
4.1.	VIAS E MEIO-FIO	528.908,91	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (R\$) 158.672,67	Parcela (R\$) 317.345,35	Parcela (R\$) 528.908,91				
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 158.672,67	Acumulado (R\$) 317.345,35	Acumulado (R\$) 528.908,91				
4.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL	21.410,92	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (R\$) 6.423,28	Parcela (R\$) 12.846,55	Parcela (R\$) 21.410,92				
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 6.423,28	Acumulado (R\$) 12.846,55	Acumulado (R\$) 21.410,92				
5.	URBANIZAÇÃO	47.216,40	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (R\$) 23.608,20	Parcela (R\$) 47.216,40				
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 23.608,20	Acumulado (R\$) 47.216,40				
5.1.	ACESSIBILIDADE	47.216,40	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (R\$) 23.608,20	Parcela (R\$) 47.216,40				
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 23.608,20	Acumulado (R\$) 47.216,40				

			I								
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/06/19	Parcela 1 jul/19	Parcela 2 ago/19	Parcela 3 set/19	Parcela 4 out/19	Parcela 5 nov/19	Parcela 6 dez/19	Parcela 7 jan/20	Parcela 8 fev/20
Local							Nome: RENATO A. MAXIMIANO Título: ENGENHEIRO CIVIL CREA/CAU 026297/D ART/RRT: 0820190015612				
20 de fevereiro de 2019											
Data											