

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: ARAGUARI - MG			VALOR DO CONVÊNIO : R\$ 350.012,58					DATA: 09/02/22				
OBRA: QUADRAS DE FUTEVOLEI			LOCAIS: PRAÇA TRÊS (BAIRRO PARAÍSO) E PRAÇA JK (BAIRRO BRASÍLIA)					PRAZO DA OBRA: 3 MESES				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIR O	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1		SERVIÇOS PRELIMINARES -1	Físico %	3,05%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	10.571,23	10.571,23	0,00	0,00					
2		INFRAESTRUTURA -1	Físico %	5,09%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	17.675,39	17.675,39	0,00	0,00					
3		SUPERESTRUTURA -1	Físico %	29,07%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	100.909,36	75.682,02	25.227,34	0,00					
4		ACESSO QUADRA DE FUTEVÔLEI - 1	Físico %	0,36%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.234,25	925,69	308,56	0,00					
5		EQUIPAMENTO ESPORTIVO -1	Físico %	0,30%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.055,08	0,00	1.055,08	0,00					
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -1	Físico %	4,38%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	15.194,32	0,00	15.194,32	0,00					
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES -1	Físico %	0,32%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.124,50	0,00	1.124,50	0,00					
8		CALÇADA -1	Físico %	5,59%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	19.389,87	14.542,40	4.847,47	0,00					
9		REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND EXISTENTE -1	Físico %	0,11%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	365,04	365,04	0,00	0,00					
10		PLAYGROUND -1	Físico %	10,94%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	37.959,57	0,00	37.959,57	0,00					
11		LIMPEZA -1	Físico %	0,10%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	358,92	0,00	358,92	0,00					
12		SERVIÇOS PRELIMINARES -2	Físico %	2,36%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	8.186,00	0,00	4.093,00	4.093,00					
13		INFRAESTRUTURA -2	Físico %	4,64%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	16.115,17	0,00	8.057,59	8.057,59					
14		SUPERESTRUTURA -2	Físico %	28,21%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	97.939,14	0,00	24.484,79	73.454,36					
15		ACESSO QUADRA DE FUTEVÔLEI - 1	Físico %	0,36%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.234,25	0,00	0,00	1.234,25					
16		EQUIPAMENTO ESPORTIVO -2	Físico %	0,30%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.055,08	0,00	0,00	1.055,08					
17		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -2	Físico %	4,40%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	15.279,89	0,00	0,00	15.279,89					
18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES -2	Físico %	0,32%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.124,50	0,00	0,00	1.124,50					
19		LIMPEZA -2	Físico %	0,10%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	358,92	0,00	0,00	358,92					
TOTAL			Físico %	100,00%	34,50%	35,35%	87,39%					
			Financeiro	R\$ 347.130,48	R\$ 119.761,77	R\$ 122.711,13	R\$ 104.657,58					
Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável							Observações:					
Assinatura do Prefeito												

