

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Reforma CEM Realino Elias Carrilho
cronograma 3 meses
data abril 2016

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.340,85	1,56%	100,00%							
2	REVISÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.277,00	1,48%	1.340,85							
3	REPAROS - COBERTURA	6.607,66	7,68%	1.277,00	50%						
4	PISOS E REVESTIMENTOS	24.710,39	28,73%	3.303,83	3.303,83	50%					
5	DML, DESPESA, COZ.	4.733,43	5,50%	12.355,20	12.355,20						
6	QUADROS NEGROS	2.234,75	2,60%	4.733,43							
7	PINTURA	25.377,11	29,50%		1.117,38	1.117,38	50%				
8	FORROS EM PVC	14.651,02	17,03%		12.688,56	12.688,56	50%				
9	REPAROS EM ALAMBRADO	506,46	0,59%		5.127,86	9.523,16	65%				
10	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE INC.	4.009,51	4,86%			508,46	100%				
11	SERVIÇOS FINAIS	574,65	0,67%			4.009,51	100%				
12						574,65					
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
Valor total		58.922,83	100,00%	23.010,30	34.592,81	28.419,71					
				R\$ 23.010,30	R\$ 57.603,11	R\$ 86.022,83					

Arbiano de Oliveira Borges
Arbiano de Oliveira Borges
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 73779/D