

Item	Descrição dos serviços	Preço Total	Peso%	3.160 dias			
				SIM%	ACUM%	SIM%	ACI
1	Placa, Estudos e Projetos						
1.1	Fornecimento e colocação de Placa de obra 1,50x3,00m	1123,83	0,87	0,87	0,87		
2	Demolições						
2.1	Demolição de piso cimentado	726,26	0,56	0,56	0,56		
2.2	Demolição de piso cerâmico	854,37	0,66	0,66	0,66		
2.3	Demolição de revestimento cerâmico	1298,95	1,00	1,00	1,00		
2.4	Remoção de rodapé cerâmico	190,56	0,15	0,15	0,15		
2.5	Remoção de esquadrias metálicas	13,17	0,01	0,01	0,01		
2.6	Retirada de portas e portais	20,58	0,02	0,02	0,02		
2.7	apicoamento de pisos e paredes profundidade até 1cm	824,70	0,64	0,64	0,64		
2.8	Demolição e retirada de bancadas/PIA	64,32	0,05	0,05	0,05		
2.9	Retirada de Louças sanitárias	173,76	0,13	0,13	0,13		
2.10	Demolição de Alvenaria	81,58	0,06	0,06	0,06		
2.11	Demolição de cobertura de telha cerâmica s/ reaproveita	1304,38	1,01	1,01	1,01		
2.12	Demolição de madeiramento de telhado	2545,29	1,96	1,96	1,96		
2.13	Demolição de Reboco	159,30	0,12	0,12	0,12		
2.14	Remoção de Alambrado	814,22	0,63	0,63	0,63		
3	Ampliação						
3.1	Escavação manual de vala até 2,0m prof.	68,46	0,05	0,05	0,05		
3.2	Impermeabilização base de alvenaria externa	250,05	0,19	0,19	0,19		
3.3	broca diam 25cm	2011,97	1,55	1,55	1,55		
3.4	Alvenaria tijolo furado 10x20x30cm	2980,52	2,30	2,30	2,30		
3.5	Laje pré moldada de forro	3167,22	2,44	2,44	2,44		
3.6	Escoramento de laje	207,79	0,16	0,16	0,16		
3.7	Apiloamento de fundo de vala	116,61	0,09	0,09	0,09		
3.8	Reaterro aplicado	392,64	0,30	0,30	0,30		
3.9	concreto armado, baldrame, pilares e vigas	8995,91	6,94	6,94	6,94		

4.5	Porta/Portão de ferro completo	712,91	0,55		0,00	0,55
5	Piso					
5.1	Passoio de concreto e=8cm (Calçada e Rampa de acesso)	1763,04	1,36		0,00	1,36
5.2	Regularização de piso	3318,36	2,56		0,00	2,56
5.3	Piso cerâmico	7770,52	5,99		0,00	5,99
5.4	Soleira Ardósia 15cms	94,25	0,07		0,00	0,07
5.5	Rodapé cerâmico 7cms	1825,26	1,41		0,00	1,41
5.6	lastro de concreto - contrapiso	1131,61	0,87		0,00	0,87
6	Instalação Hidráulica					
6.1	tubo PVC 40mm Esgoto	255,30	0,20		0,00	0,20
6.2	tubo PVC 50mm Esgoto	492,60	0,38		0,00	0,38
6.3	Tubo PVC 100mm Esgoto	322,70	0,25		0,00	0,25
6.4	Tubo soldável 3/4"	361,26	0,28		0,00	0,28
6.5	Bacia sanitária com cx acoplada completa	1246,52	0,96		0,00	
6.6	Lavatório de Louça simples completo	1702,53	1,31		0,00	
6.7	Remoção e substituição de Sifão	150,39	0,12		0,00	
6.8	Barra apoio tubo em aço inox L=90cm	640,40	0,49		0,00	
6.9	Grelha metálica c/porta grelha inox, com fecho girat red 1	107,20	0,08		0,00	
6.10	Grelha metálica c/porta grelha inox, com fecho girat red 1	80,00	0,06		0,00	
6.11	Saboneteira tipo dispenser em ABS, para refil de 800ml	1450,44	1,12		0,00	
6.12	Dispenser toalheiro em ABS para folha de papel	383,40	0,30		0,00	
6.13	Forn. transp e inst. de Reservatório de fibra cilíndrico 100	413,43	0,32		0,00	
6.14	Torneira de pressão p/jardim 3/4"	54,64	0,04		0,00	
6.15	Registro de pressão 3/4" com acabamento	256,88	0,20		0,00	
7	Instalação Elétrica					
7.1	Eletroduto PVC rosçável, com conexões 1/2"	355,61	0,27		0,00	0,27
7.2	Caixa de passagem 4x2 sem placa	44,01	0,03		0,00	0,03
7.3	Tomada simples 2P+T 10A com placa	27,22	0,02		0,00	
7.4	Tomada para telefone RJ 11	65,79	0,05		0,00	

7.13	Fio rígido 10,0mm2	694,00	0,54		0,00	0,54
7.14	Aterramento - Haste Copperweld 3/4"x2,40m	146,92	0,11		0,00	0,11
7.15	Cabo de cobre nú 10,0mm2	213,20	0,16		0,00	0,16
7.16	Fio telefônico	76,00	0,06		0,00	0,06
8	Vídeos					
8.1	Vidro canelado	1258,56	0,97		0,00	
9	Revestimentos					
9.1	Chapisco	761,06	0,59		0,00	0,59
9.2	Reboco	3707,76	2,86		0,00	2,86
9.3	Revestimento Cerâmico	2209,17	1,70		0,00	1,70
9.4	Fechamento reboco entre laje e telhado	652,67	0,50		0,00	
10	cobertura					
10.1	Estrutura madeira para telhado	23429,49	18,07		0,00	
10.2	Telha cerâmica Americana	10198,03	7,87		0,00	
10.3	Cumeeira Cerâmica	451,39	0,35		0,00	
10.4	Estrutura em alumínio - marquise frente da unidade	4671,86	3,60		0,00	
10.5	Cobertura de telha zincada trapezoidal 0,5mm- marquise	522,54	0,40		0,00	
11	Pintura					
11.1	Esmalte Sintético Esquadrias metálicas, 2 demãos	968,66	0,75		0,00	
11.2	Esmalte Sintético Barrado Paredes 1,65m, 2 demãos	4170,45	3,22		0,00	
11.3	Verniz Esquadrias de madeira, 2 demãos	635,04	0,49		0,00	
11.4	tinta latex PVA, 2 demãos	4253,48	3,28		0,00	
12	Limpeza					
12.1	Retirada de Entulho	1529,60	1,18		0,00	
12.2	Limpeza geral	463,16	0,36		0,00	
Total =		129651,94	100,00	21,89	21,89	29,68
BDI = 28,5%		36950,80				
Total Geral = R\$		166602,74		36476,59		49455,95