



**PREFEITURA DE
ARAGUARI**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: ARAGUARI - MG			VALOR DO CONVÊNIO:					DATA: 20/10/21				
OBRA: CONSTRUÇÃO ARENA MULTIUSO			LOCAL: RUA DOS CARVALHOS - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO					PRAZO DA OBRA: 8 MESES				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,71%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	92.946,26	65.062,38	27.883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		ARENA (ÁREA EXTERNA)	Físico %	40,68%	25,87%	25,87%	11,15%	11,15%	12,98%	12,98%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.396.029,88	361.152,93	361.152,93	155.657,33	155.657,33	181.204,68	181.204,68	0,00	0,00
3		BLOCO GUARITA/ADM/APOIO	Físico %	14,59%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	20,00%	13,34%	0,00%	0,00%
			Financeiro	500.711,92	0,00	0,00	166.887,28	166.887,28	100.142,38	66.794,97	0,00	0,00
4		PISTA DE MOTOCROSS	Físico %	10,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	30,00%	25,00%
			Financeiro	349.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	69.811,14	87.263,92	104.716,70	87.263,92
5		PISTA DE SKATE	Físico %	14,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%
			Financeiro	488.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97.785,06	122.231,32	122.231,32	146.677,58
6		ÁREA DE PATINAÇÃO	Físico %	9,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%
			Financeiro	314.893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62.978,62	78.723,28	78.723,28	94.467,94
7		PAISAGISMO	Físico %	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
			Financeiro	284.933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.233,42	213.700,27
8		LIMPEZA	Físico %	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
			Financeiro	4.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.233,42	213.700,27
TOTAL			Físico %	100,00%	12,42%	11,34%	9,40%	9,40%	14,92%	15,63%	10,98%	15,80%
			Financeiro	R\$ 3.431.728,06	R\$ 426.215,31	R\$ 389.036,81	R\$ 322.544,61	R\$ 322.544,61	R\$ 511.921,88	R\$ 536.218,17	R\$ 376.904,73	R\$ 542.109,71

atura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas respon

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito

Observações: