



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Obra: ILUMINAÇÃO PARQUE DA SAE

Local: RUA DONA CESÁRIA ESQUINA COM RUA ADOLFO CARLOS, FUNDOS RUA PAULO NOGUEIRA CRUVINEL

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR TOTAL DO ÍTEM	DIAS	
				30	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.00%	R\$ 79,335.43	100.00%	0.00%
				R\$ 79,335.43	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.00%	R\$ 119,003.15	50.00%	50.00%
				R\$ 59,501.58	R\$ 59,501.58
3	FIXAÇÃO DOS POSTES NOS LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO	25.00%	R\$ 198,338.59	30.00%	70.00%
				R\$ 59,501.58	R\$ 138,837.01
4	LANÇAMENTOS DE CABOS E INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	35.00%	R\$ 277,674.03	20.00%	80.00%
				R\$ 55,534.81	R\$ 222,139.22
5	TESTES DE FUNCIONAMENTO E LIBERAÇÃO PARA UTILIZALÇÃO	15.00%	R\$ 119,003.15	0.00%	100.00%
				R\$ -	R\$ 119,003.15
TOTAL		100.00%	R\$ 793,354.39	R\$ 253,873.39	R\$ 539,480.96
					R\$ 793,354.35