



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO FARMACIA DE MINAS BÁSICA														TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI														Valor da Obra		R\$ 214.253,88	
ENDEREÇO: PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO S/Nº - ARAGUARI - MG														INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ SERVIÇOS %	Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04		Mês - 05		Mês - 06		Mês - 07	
				%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,70%	R\$ 22.927,48	70,00%	16.049,24	30,00%	6.878,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	TERRAPLANAGEM	0,51%	R\$ 1.100,63	100,00%	1.100,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ESTRUTURA	26,19%	R\$ 56.109,93	20,00%	11.221,99	50,00%	28.054,96	30,00%	16.832,98		0,00		0,00		0,00		0,00
4	ALVENARIA	8,01%	R\$ 17.154,15		0,00		0,00	50,00%	8.577,08	50,00%	8.577,08		0,00		0,00		0,00
5	COBERTURA	8,99%	R\$ 19.270,95		0,00		0,00		0,00	50,00%	9.635,48	50,00%	9.635,48		0,00		0,00
6	REVESTIMENTO	11,94%	R\$ 25.571,35		0,00		0,00		0,00	40,00%	10.228,54	40,00%	10.228,54	20,00%	5.114,27		0,00
7	PISO	8,42%	R\$ 18.046,47		0,00		0,00		0,00	20,00%	3.609,29	80,00%	14.437,18		0,00		0,00
8	ESQUADRIAS	5,78%	R\$ 12.385,99		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	1.238,60	90,00%	11.147,39		0,00
9	DIVERSOS	0,42%	R\$ 902,92		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	902,92		0,00		0,00
10	ISNTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4,91%	R\$ 10.514,84	10,00%	1.051,48	10,00%	1.051,48	30,00%	3.154,45	20,00%	2.102,97	15,00%	1.577,23	10,00%	1.051,48	5,00%	525,74
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,22%	R\$ 9.038,19	10,00%	903,82	10,00%	903,82	30,00%	2.711,46	20,00%	1.807,64	10,00%	903,82	10,00%	903,82	10,00%	903,82
12	PINTURA	8,12%	R\$ 17.398,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	8.699,09	50,00%	8.699,09
13	INCÊNDIO	0,37%	R\$ 789,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	789,54
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,42%	R\$ 3.043,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.043,26
TOTAL SIMPLES (%)		100,00%		14,15%		17,47%		14,81%		17,03%		18,43%		12,74%		6,61%	
TOTAL ACUMULADO (%)		211.210,62	214.253,88	31,37%		31,37%		45,97%		62,75%		80,92%		93,48%		100,00%	
VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)					30.327,15		36.888,51		31.275,96		35.960,99		38.923,75		26.916,05		13.961,45
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)					30.327,15		67.215,67		98.491,63		134.452,62		173.376,37		200.292,43		214.253,88