



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PROponente: Prefeitura Municipal de Araguari

Obra: Construção da UBS - Unidade Básica de Saúde - Porte II

End. Obra: Rua 9, esquina com a Rua 5 - Bairro Portal dos Ipês I - Araguari - MG

Data: Janeiro/2021

Início da Obra: Após liberação dos recursos

Valor da obra:

R\$ 943.855,00

TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS									
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 65.194,71	60,00%	R\$ 39.116,83	10,00%	R\$ 6.519,47	10,00%	R\$ 6.519,47	10,00%	R\$ 6.519,47	10,00%	R\$ 6.519,47
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 76.280,96	80,00%	R\$ 61.024,77	20,00%	R\$ 15.256,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 107.437,70		R\$ -	80,00%	R\$ 85.950,16	20,00%	R\$ 21.487,54		R\$ -		R\$ -
4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 103.765,64	20,00%	R\$ 20.753,13	80,00%	R\$ 83.012,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 82.535,87		R\$ -	30,00%	R\$ 24.760,76	70,00%	R\$ 57.775,11		R\$ -		R\$ -
6	REVESTIMENTO	R\$ 81.786,64		R\$ -	50,00%	R\$ 40.893,32	50,00%	R\$ 40.893,32		R\$ -		R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 82.671,73		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 41.335,87	50,00%	R\$ 41.335,87		R\$ -
8	PISOS	R\$ 57.238,76		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 28.619,38	30,00%	R\$ 17.171,63	20,00%	R\$ 11.447,75
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/LÓGICA	R\$ 86.147,80		R\$ -	25,00%	R\$ 21.536,95	25,00%	R\$ 21.536,95	25,00%	R\$ 21.536,95	25,00%	R\$ 21.536,95
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 88.395,34		R\$ -	25,00%	R\$ 22.098,84	25,00%	R\$ 22.098,84	25,00%	R\$ 22.098,84	25,00%	R\$ 22.098,84
11	GASES MEDICINAIS	R\$ 7.609,96		R\$ -	25,00%	R\$ 1.902,49	25,00%	R\$ 1.902,49	25,00%	R\$ 1.902,49	25,00%	R\$ 1.902,49
12	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.562,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.562,07
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 47.061,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 14.118,47	70,00%	R\$ 32.943,09
14	PINTURA	R\$ 52.885,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 26.442,95	50,00%	R\$ 26.442,95
15	PAISAGISMO URBANIZAÇÃO	R\$ 2.004,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.004,89
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.275,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.275,49
	CUSTO TOTAL	R\$ 943.855,00	12,81%	R\$ 120.894,72	31,99%	R\$ 301.930,69	25,66%	R\$ 242.168,96	16,01%	R\$ 151.126,65	13,53%	R\$ 127.733,98
	CUSTO TOTAL ACUMULADO		12,81%	R\$ 120.894,72	44,80%	R\$ 422.825,41	70,46%	R\$ 664.994,37	86,47%	R\$ 816.121,02	100,00%	R\$ 943.855,00

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 104978-D