



Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba

Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148, de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754, de 02/05/88

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 | Distrito Industrial | 38402-349 | Uberlândia/MG

Fone/Fax: (34) 3213-2433 | www.amvapmg.org.br | amvap@amvapmg.org.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO FARMÁCIA DE MINAS BÁSICA														TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI														Valor da Obra			
ENDERECO: PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO S/Nº - ARAGUARI - MG														INÍCIO DA OBRA: Após liberação dos recursos			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRAS SERVIÇOS %	Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04		Mês - 05		Mês - 06		Mês - 07	
				%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,59%	R\$ 22.927,48	70,00%	16.049,24	30,00%	6.878,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	TERRAPLANAGEM	0,51%	R\$ 1.100,63	100,00%	1.100,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	ESTRUTURA	25,91%	R\$ 56.109,93	20,00%	11.221,99	50,00%	28.054,96	30,00%	16.832,98		0,00		0,00		0,00		0,00
4	ALVENARIA	7,92%	R\$ 17.154,15		0,00		0,00	50,00%	8.577,08	50,00%	8.577,08		0,00		0,00		0,00
5	COBERTURA	8,90%	R\$ 19.270,95		0,00		0,00		0,00	50,00%	9.635,48	50,00%	9.635,48		0,00		0,00
6	REVESTIMENTO	11,81%	R\$ 25.571,35		0,00		0,00		0,00	40,00%	10.228,54	40,00%	10.228,54	20,00%	5.114,27		0,00
7	PISO	8,33%	R\$ 18.046,47		0,00		0,00		0,00	20,00%	3.609,29	80,00%	14.437,18		0,00		0,00
8	ESQUADRIAS	5,72%	R\$ 12.385,99		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.238,60		11.147,39		0,00
9	DIVERSOS	0,42%	R\$ 902,92		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	902,92		0,00		0,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4,86%	R\$ 10.514,86	10,00%	1.051,49	10,00%	1.051,49	30,00%	3.154,46	20,00%	2.102,97	15,00%	1.577,23	10,00%	1.051,49	5,00%	525,74
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,24%	R\$ 11.338,63	10,00%	1.133,86	10,00%	1.133,86	30,00%	3.401,59	20,00%	2.267,73	10,00%	1.133,86	10,00%	1.133,86	10,00%	1.133,86
12	PINTURA	8,03%	R\$ 17.396,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	8.699,09	50,00%	8.699,09
13	INCÊNDIO	0,36%	R\$ 789,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	789,54
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,41%	R\$ 3.043,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.043,26
TOTAL SIMPLES (%)				14,11%		17,36%		14,97%		17,06%		18,34%		12,71%		6,65%	
TOTAL ACUMULADO (%)				31,25%		31,25%		46,01%		62,83%		80,91%		93,45%		100,00%	
VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)					30.557,20		37.116,56		31.966,10		36.421,08		39.153,80		27.146,10		14.191,60
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)					30.557,20		67.675,76		99.641,36		136.062,95		175.216,75		202.362,85		216.564,34

Joice Roberta Ribeiro
Engenheira Civil
CREA: 104978-D

Joice Roberta Ribeiro
Engenheira Civil
CREA: 104978-D-MG
CREA AMVAP: 10595