



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PROponente: Prefeitura Municipal de Araguari

Obra: Construção da UBS - Unidade Básica de Saúde - Porte II

End. Obra: Rua 9, esquina com a Rua 5 - Bairro Portal dos Ipês I - Araguari - MG

Data: Abril de 2021

Valor da obra:

R\$ 1.130.828,00

Início da obra: Após liberação dos recursos

TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS									
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 90.499,26	60,00%	R\$ 54.299,56	10,00%	R\$ 9.049,93	10,00%	R\$ 9.049,93	10,00%	R\$ 9.049,93	10,00%	R\$ 9.049,93
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 112.009,89	80,00%	R\$ 89.607,91	20,00%	R\$ 22.401,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 156.174,64		R\$ -	80,00%	R\$ 124.939,71	20,00%	R\$ 31.234,93		R\$ -		R\$ -
4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 126.029,60	20,00%	R\$ 25.205,92	80,00%	R\$ 100.823,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 101.392,23		R\$ -	30,00%	R\$ 30.417,67	70,00%	R\$ 70.974,56		R\$ -		R\$ -
6	REVESTIMENTO	R\$ 83.826,71		R\$ -	50,00%	R\$ 41.913,36	50,00%	R\$ 41.913,36		R\$ -		R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 91.084,87		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 45.542,44	50,00%	R\$ 45.542,44		R\$ -
8	PISOS	R\$ 52.285,54		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 26.142,77	30,00%	R\$ 15.685,66	20,00%	R\$ 10.457,11
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/LÓGICA	R\$ 95.215,20		R\$ -	25,00%	R\$ 23.803,80	25,00%	R\$ 23.803,80	25,00%	R\$ 23.803,80	25,00%	R\$ 23.803,80
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 95.864,55		R\$ -	25,00%	R\$ 23.966,14	25,00%	R\$ 23.966,14	25,00%	R\$ 23.966,14	25,00%	R\$ 23.966,14
11	GASES MEDICINAIS	R\$ 7.738,38		R\$ -	25,00%	R\$ 1.934,60	25,00%	R\$ 1.934,60	25,00%	R\$ 1.934,60	25,00%	R\$ 1.934,60
12	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.621,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.621,43
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 58.264,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 17.479,21	70,00%	R\$ 40.784,83
14	PINTURA	R\$ 55.490,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 27.745,50	50,00%	R\$ 27.745,50
15	PAISAGISMO URBANIZAÇÃO	R\$ 1.997,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.997,01
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.333,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.333,66
CUSTO TOTAL		R\$ 1.130.828,00	14,95%	R\$ 169.113,39	33,54%	R\$ 379.250,85	24,28%	R\$ 274.562,51	14,61%	R\$ 165.207,26	12,62%	R\$ 142.693,99
CUSTO TOTAL ACUMULADO			14,95%	R\$ 169.113,39	48,49%	R\$ 548.364,24	72,77%	R\$ 822.926,75	87,38%	R\$ 988.134,01	100,00%	R\$ 1.130.828,00

JOICE ROBERTA RIBEIRO

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 104978-D