



PREFEITURA: ARAGUARI - MG

PREFEITURA: ARAGUARI - MG			VALOR DO CONVÊNIO : R\$ 242.754,86					DATA: 26/05/22				
OBRA: QUADRAS DE BEACH TÊNIS			LOCAIS: PARQUE DA SAE E PARQUE DOS FERROVIÁRIOS					PRAZO DA OBRA: 4 MESES				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1		SERVIÇOS PRELIMINARES -1	Físico %	5,57%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	13.517,66	13.517,66	0,00	0,00	0,00				
2		INFRAESTRUTURA -1	Físico %	5,85%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	14.207,43	14.207,43	0,00	0,00	0,00				
3		SUPERESTRUTURA -1	Físico %	35,76%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	86.814,03	21.703,51	65.110,52	0,00	0,00				
4		ACESSO QUADRA DE BEACH TÊNIS -1	Físico %	1,56%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	3.796,61	949,15	2.847,46	0,00	0,00				
5		EQUIPAMENTO ESPORTIVO -1	Físico %	0,54%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.299,04	0,00	1.299,04	0,00	0,00				
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES -1	Físico %	0,74%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.790,46	0,00	1.790,46	0,00	0,00				
8		LIMPEZA -1	Físico %	0,62%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00				
9		SERVIÇOS PRELIMINARES -2	Físico %	4,33%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	10.509,87	0,00	0,00	10.509,87	0,00				
10		INFRAESTRUTURA -2	Físico %	5,81%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	14.103,62	0,00	0,00	14.103,62	0,00				
11		SUPERESTRUTURA -2	Físico %	35,76%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	86.814,03	0,00	0,00	21.703,51	65.110,52				
12		ACESSO QUADRA DE BEACH TÊNIS - 2	Físico %	1,56%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	3.796,61	0,00	0,00	949,15	2.847,46				
13		EQUIPAMENTO ESPORTIVO -2	Físico %	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.299,04	0,00	0,00	0,00	1.299,04				
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES -2	Físico %	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.790,46	0,00	0,00	0,00	1.790,46				
15		LIMPEZA -2	Físico %	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00				
TOTAL			Físico %	100,00%	20,75%	29,89%	19,47%	29,89%				
			Financeiro	R\$ 242.754,86	R\$ 50.377,75	R\$ 72.555,48	R\$ 47.266,15	R\$ 72.555,48				

Observações:

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

Assinatura do Prefeito

