

SERVIÇOS: REFORMA NO CEM JUSTINO RODRIGUES DA CUNHA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 4 MESES

CRONOGRAMA-FÍSICO-FINANCEIRO

BDI= 27,56%							
ITEM	SERVIÇOS	VALOR COM BDI	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4ºmês	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 58.106,03	14.526,51	14.526,51	14.526,51	14.526,51	R\$ 58.106,03
			25%	25%	25%	25%	100,00%
2	SALAS EM GERAL	R\$ 11.106,43	11.106,43	-	-	-	R\$ 11.106,43
			100%	0%	0%	0%	100,00%
3	COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 172.068,01	60.223,80	68.827,20	43.017,00	-	R\$ 172.068,01
			35%	40%	25%	0%	100,00%
4	PINTURA	R\$ 85.072,32	-	21.268,08	21.268,08	42.536,16	R\$ 85.072,32
			0%	25%	25%	50%	100,00%
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.229,68	-	-	614,84	614,84	R\$ 1.229,68
			0%	0%	50%	50%	100,00%
	total	R\$ 327.582,47	71.331,59	90.095,93	64.900,92	43.152,00	
	TOTAL					<	R\$ 327.582,47

Fabiano de Oliveira Borges
Engenheiro Civil
CREA-MG 73779/D