



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II

END.OBRA: RUA ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA - BAIRRO BELA SUIÇA - ARAGUARI - MG

DATA: JANEIRO 2022

INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos

Valor da obra:

R\$ 1.568.980,00

TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS									
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 143.928,70	60,00%	R\$ 86.357,22	10,00%	R\$ 14.392,87	10,00%	R\$ 14.392,87	10,00%	R\$ 14.392,87	10,00%	R\$ 14.392,87
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 126.891,55	80,00%	R\$ 101.513,24	20,00%	R\$ 25.378,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 186.793,02		R\$ -	80,00%	R\$ 149.434,42	20,00%	R\$ 37.358,60		R\$ -		R\$ -
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 313.878,85	20,00%	R\$ 62.775,77	80,00%	R\$ 251.103,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 129.880,40		R\$ -	30,00%	R\$ 38.964,12	70,00%	R\$ 90.916,28		R\$ -		R\$ -
6	REVESTIMENTO	R\$ 98.978,19		R\$ -	50,00%	R\$ 49.489,10	50,00%	R\$ 49.489,10		R\$ -		R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 120.008,66		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 60.004,33	50,00%	R\$ 60.004,33		R\$ -
8	PISOS	R\$ 83.089,23		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 41.544,61	30,00%	R\$ 24.926,77	20,00%	R\$ 16.617,85
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/LÓGICA	R\$ 113.698,45		R\$ -	25,00%	R\$ 28.424,61	25,00%	R\$ 28.424,61	25,00%	R\$ 28.424,61	25,00%	R\$ 28.424,61
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 107.673,86		R\$ -	25,00%	R\$ 26.918,47	25,00%	R\$ 26.918,47	25,00%	R\$ 26.918,47	25,00%	R\$ 26.918,47
11	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.793,58		R\$ -	25,00%	R\$ 2.448,40	25,00%	R\$ 2.448,40	25,00%	R\$ 2.448,40	25,00%	R\$ 2.448,40
12	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.682,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.682,08
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 61.674,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 18.502,43	70,00%	R\$ 43.172,33
14	PINTURA	R\$ 59.830,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 29.915,24	50,00%	R\$ 29.915,24
15	PAISAGISMO URBANIZAÇÃO	R\$ 9.458,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.458,15
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.720,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.720,05
CUSTO TOTAL		R\$ 1.568.980,00	15,98%	R\$ 250.646,23	37,38%	R\$ 586.553,36	22,40%	R\$ 351.497,27	13,10%	R\$ 205.533,10	11,14%	R\$ 174.750,04
CUSTO TOTAL ACUMULADO			15,98%	R\$ 250.646,23	53,36%	R\$ 837.199,59	75,76%	R\$ 1.188.696,86	88,86%	R\$ 1.394.229,96	100,00%	R\$ 1.568.980,00

JOICE ROBERTA RIBEIRO

JOICE ROBERTA RIBEIRO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 104978-D