

**AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE ARAGUARI - MG							VALOR DA OBRA:		R\$ 1.148.868,36					
OBRA: 1ª E 2ª ETAPA - REVITALIZAÇÃO DA RUA RUI BARBOSA						DATA: ABRIL DE 2022								
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA,ENTRE TRAVESSA SÃO BENTO E RUA MARCIANO SANTOS,MUNICÍPIO DE ARAGUARI - MG														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS										
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		
			%	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1ª ETAPA- REVITALIZAÇÃO DA RUI BARBOSA														
1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 34.483,21	3%	50,00%	R\$ 17.241,61	12,50%	R\$ 4.310,40	12,50%	R\$ 4.310,40	12,50%	R\$ 4.310,40	12,50%	R\$ 4.310,40	
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 63.744,47	6%	100,00%	R\$ 63.744,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 8.391,87	1%			100,00%	R\$ 8.391,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA	R\$ 195.185,71	17%	0,00%		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 195.185,71		R\$ -		R\$ -	
5	SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	R\$ 56.514,07	5%	20,00%	R\$ 11.302,81	20,00%	R\$ 11.302,81	20,00%	R\$ 11.302,81	20,00%	R\$ 11.302,81	20,00%	R\$ 11.302,81	
6	CALÇADAS	R\$ 368.849,05	32%			0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 184.424,53	50,00%	R\$ 184.424,53		R\$ -	
7	PAISAGISMO	R\$ 19.397,79	2%				R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 19.397,79	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 610,55	0,1%				R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 610,55	
2ª ETAPA- REVITALIZAÇÃO DA RUI BARBOSA														
1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 36.812,85	3,2%	50,00%	R\$ 18.406,43	12,50%	R\$ 4.601,61	12,50%	R\$ 4.601,61	12,50%	R\$ 4.601,61	12,50%	R\$ 4.601,61	
2	DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 129.096,24	11,2%		R\$ -	100,00%	R\$ 129.096,24							
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 135.329,00	11,8%		R\$ -	50,00%	R\$ 67.664,50	50,00%	R\$ 67.664,50		R\$ -	0,00%	R\$ -	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 100.453,53	8,7%		R\$ -	20,00%	R\$ 20.090,71		R\$ -	40,00%	R\$ 40.181,41	40,00%	R\$ 40.181,41	
	TOTAL SIMPLES (%)	R\$ 1.148.868,36	100%	10%	R\$ 110.695,32	21%	R\$ 245.458,14	41%	R\$ 467.489,56	21%	R\$ 244.820,76	7%	R\$ 80.404,58	
	TOTAL ACUMULADO (%)	R\$ 1.148.868,36	100%	10%	R\$ 110.695,32	31%	R\$ 356.153,46	72%	R\$ 823.643,02	93%	R\$ 1.068.463,78	100%	R\$ 1.148.868,36	

Joice Roberta Reis