

Obra: Reforma CMEI Padre Nilo 1
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 3 MESES

CRONOGRAMA-FISICO-FINANCEIRO

BDI= 28,99%							
ITEM	SERVIÇOS	VALOR COM BDI	1º mês	2º mês	3ª mês		TOTAL
1	SERVIÇOS PRLIMINARES	R\$ 37.622,15	13.167,75	13.167,75	11.286,64		R\$ 37.622,15
			35%	35%	30%		100,00%
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 5.959,71	5.959,71	-	-		R\$ 5.959,71
			100%	0%	0%		100,00%
3	COBERTURA	R\$ 24.998,35	7.499,50	17.498,84	-		R\$ 24.998,35
			30%	70%	0%		100,00%
4	REVESTIMENTO	R\$ 5.385,16	-	1.615,55	3.769,61		R\$ 5.385,16
			0%	30%	70%		100,00%
5	PISO	R\$ 22.630,81	-	22.630,81			R\$ 22.630,81
			0%	100%	0%		100,00%
6	TOLDOS	R\$ 19.811,02	-	-	19.811,02		R\$ 19.811,02
			0%	0%	100%		100,00%
7	PINTURA	R\$ 87.811,71	-	43.905,85	43.905,85		R\$ 87.811,71
			0%	50%	50%		100,00%
8	DRENAGEM PATIO	R\$ 3.218,80	-	-	3.218,80		R\$ 3.218,80
			0%	0%	100%		100,00%
9	DIVERSOS	R\$ 8.043,43	-	-	8.043,43		R\$ 8.043,43
			0%	0%	100%		100,00%
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.866,35	-	-	1.866,35		R\$ 1.866,35
			0%	0%	100%		100,00%
	<i>total</i>	<i>R\$ 217.347,48</i>	26.626,97	54.912,96	34.867,28		
	TOTAL						R\$ 217.347,48