



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL/GATIL MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG							DATA: JULHO/2022		
END: RUA DOS CARVALHOS, Nº755 - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO							INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos		
VALOR DA OBRA:			R\$ 493.427,00				TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ SERVIÇOS R\$	MESES					
				Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3	
				%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$
1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA									
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	5%	R\$ 22.920,02	40,00	9.168,01	30,00	6.876,01	30,00	6.876,01
2 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES									
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,25%	R\$ 1.229,29	100,00	1.229,29				
2.2	INFRAESTRUTURA	0,78%	R\$ 3.840,45	30,00	1.152,14	70,00	2.688,32		
2.3	SUPERESTRUTURA	2,04%	R\$ 10.066,50			30,00	3.019,95	70,00	7.046,55
2.4	VEDAÇÃO	1,48%	R\$ 7.309,85			40,00	2.923,94	60,00	4.385,91
2.5	COBERTURA	1,60%	R\$ 7.884,37			100,00	7.884,37		
2.6	REVESTIMENTO	2,60%	R\$ 12.824,71			40,00	5.129,88	60,00	7.694,83
2.7	PISO	2,11%	R\$ 10.406,91			30,00	3.122,07	70,00	7.284,84
2.8	INSTALAÇÕES	1,47%	R\$ 7.241,83					100,00	7.241,83
2.9	PEÇAS E LOUÇAS	0,15%	R\$ 736,22			30,00	220,87	70,00	515,35
2.10	ESQUADRIAS	3,51%	R\$ 17.312,45			70,00	12.118,72	30,00	5.193,74
2.11	PINTURA	6,96%	R\$ 34.324,29					100,00	34.324,29
2.12	DIVERSOS	8,22%	R\$ 40.539,51					100,00	40.539,51
2.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	R\$ 2.824,19					100,00	2.824,19
3 CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO									
3.1	INFRAESTRUTURA	12,49%	R\$ 61.639,11	100,00	61.639,11				
3.2	SUPERESTRUTURA	5,92%	R\$ 29.200,93	30,00	8.760,28	70,00	20.440,65		
3.3	VEDAÇÃO	5,23%	R\$ 25.810,81			30,00	7.743,24	70,00	18.067,57
3.4	COBERTURA	6,57%	R\$ 32.435,73			40,00	12.974,29	60,00	19.461,44
3.5	PISO	4,26%	R\$ 21.006,47			40,00	8.402,59	60,00	12.603,88
3.6	INSTALAÇÕES	11,19%	R\$ 55.227,27			30,00	16.568,18	70,00	38.659,09
3.7	PEÇAS E LOUÇAS	0,14%	R\$ 714,99					100,00	714,99
3.8	ESQUADRIAS	5,38%	R\$ 26.565,22			30,00	7.969,57	70,00	18.595,65
3.9	PINTURA	6,92%	R\$ 34.134,51			70,00	23.894,16	30,00	10.240,35
3.10	DIVERSOS	4,95%	R\$ 24.407,18					100,00	24.407,18
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	R\$ 2.824,19					100,00	2.824,19
TOTAL SIMPLES (%)				0,17		0,29		0,55	
TOTAL ACUMULADO (%)		100%	493.427,00	0,17		0,45		1,00	
VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)					81.948,82		141.976,80		269.501,38
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)					81.948,82		223.925,62		493.427,00

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº104978 - MG.