

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
Contratante:	Prefeitura Municipal de Araguari/Secretaria Municipal de Saúde							CNPJ:	16.829.640/0001-49		
Obra:	Sala Odontológica - Água Clara							Categoria:	Unidade de Apoio da Saúde Bucal		
Endereço:	MG 223 Km 01							Bairro:	Zona Rural		
				TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA:							3 MESES
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO (%)	VALOR GERAL	MÊS 1	ACUM. 1	MÊS 2	ACUM. 2	MÊS 3	ACUM. 3	NIVEL EAP	
3.0.1	Serviços Preliminares	5,58	12.642,30	33	33	33	66	34	100	NIVEL 0	
3.0.2	Demolições	0,00	0,00		0		0		0		
3.0.3	Fundação, InfraEstrutura, Superestrutura	21,81	49.429,88	75	75	25	100		100	NIVEL 1	
3.0.4	Paredes e Paineis	10,58	23.984,33	90	90	10	100		100	NIVEL 1	
3.0.5	Esquadrias	4,28	9.704,86		0	20	20	80	100	NIVEL 2	
3.0.6	Vidros e Ferragens	2,69	6.106,52		0		0	100	100	NIVEL 3	
3.0.7	Cobertura/Telhado	5,19	11.768,21		0	70	70	30	100	NIVEL 1	
3.0.8	Impermeabilização	2,48	5.624,16	30	30	70	100		100	NIVEL 1	
3.0.9	Revestimentos Internos Paredes	3,60	8.169,72	50	50	50	100		100	NIVEL 2	
3.0.10	Revestimentos Externos Paredes	7,03	15.939,91	45	45	55	100		100	NIVEL 2	
3.0.11	Revestimento Forros/Lajes	1,69	3.838,52		0	100	100		100	NIVEL 2	
3.0.12	Pisos Internos e Externos	6,39	14.478,45		0	40	40	60	100	NIVEL 2	
3.0.13	Acabamentos	1,60	3.632,07		0	30	30	70	100	NIVEL 2	
3.0.14	Bancadas, Louças e Metais	3,03	6.859,86		0	20	20	80	100	NIVEL 3	
3.0.15	Acessibilidade	0,83	1.886,24		0		0	100	100	NIVEL 3	
3.0.16	Instalações Hidraulicas (água fria)	1,23	2.787,85		0	60	60	40	100	NIVEL 2	
3.0.17	Instalações de Esgoto	2,32	5.263,39		0	60	60	40	100	NIVEL 2	
3.0.18	Instalações de Rede Pluvial (drenagem)	0,36	805,04		0	80	80	20	100	NIVEL 2	
3.0.19	Paisagismo/Ajardinamento	0,11	243,91		0		0	100	100	NIVEL 3	
3.0.20	Instalações Elétricas/Telefônicas/Logica	7,71	17.475,01		0	35	35	65	100	NIVEL 2	
3.0.21	Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio	0,01	31,18		0		0	100	100	NIVEL 3	
3.0.22	Pintura	7,09	16.061,93		0	40	40	60	100	NIVEL 3	
3.0.23	Serviços Gerais	3,74	8.472,00	33	33	33	66	34	100	NIVEL 0	
3.0.24	Complementos	0,64	1.456,70		0		0	100	100	NIVEL 3	
		Total %	100,00	34,66	34,66	34,76	69,43	30,57	100,00		
		Total (R\$)	226.662,02	78.571,08	78.571,08	78.798,35	157.369,44	69.292,58	226.662,02		
		COM BDI	123,42	279.749,69	96.973,62	96.973,62	97.254,12	194.227,74	85.521,95	279.749,69	

RT do orçamento: Alessandre H. de Campos
CAU n° A42451-0 744.565.716-91

Proprietário: Prefeitura Municipal de Araguari/Secretaria Municipal de Saúde
16.829.640/0001-49

Data: 07/07/2022
Atualizado: 21/10/2022

