



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO:	PROponente/TOMADOR:	PROGRAMA:	AÇÃO/MODALIDADE:
0529421-DV93	Prefeitura Municipal de Araguari		FINISA-Infraestrutura Urbana
GESTOR:	OBJETO:	MUNICÍPIO / UF:	LOCALIDADE / ENDEREÇO:
	Recapamento Asfáltico de vias urbana	ARAGUARI - MG	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG		SINAPI DESONERADO AGOSTO 2020
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI - MG		
ENDEREÇO DA OBRA: MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG		
DATA: OUTUBRO/2020	VALOR DA OBRA:	R\$ 1.751.269,00

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	3,59% R\$ 62.836,23	20,00% R\$ 12.567,25	16,00% R\$ 10.053,80	16,00% R\$ 10.053,80	16,00% R\$ 10.053,80	16,00% R\$ 10.053,80	16,00% R\$ 10.053,80
2	RUA ALVIM BORGES	Físico % Financeiro	12,81% R\$ 224.416,29	100,00% R\$ 224.416,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	RUA AMAZONAS	Físico % Financeiro	13,82% R\$ 242.019,64	R\$ 0,00	R\$ 217.817,67	R\$ 24.201,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	RUA DONA CESÁRIA	Físico % Financeiro	21,77% R\$ 381.300,14	R\$ 0,00	R\$ 38.130,01	R\$ 305.040,11	R\$ 38.130,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	RUA FORMOSA	Físico % Financeiro	16,07% R\$ 281.514,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.151,41	R\$ 253.362,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	RUA NIQUELÂNDIA	Físico % Financeiro	27,44% R\$ 480.621,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.062,10	R\$ 288.372,60	R\$ 96.124,20	R\$ 48.062,10
7	RUA OSIRES PARANHOS	Físico % Financeiro	4,49% R\$ 78.561,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.705,41	R\$ 7.856,16
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% R\$ 1.751.269,00	13,53% R\$ 236.983,53	15,19% R\$ 266.001,48	23,73% R\$ 415.509,38	33,69% R\$ 589.919,14	10,10% R\$ 176.883,41	3,77% R\$ 65.972,05

Joice Roberta Ribeiro - Engenheira Civil

104978-D

CREA