

## CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

TRECHO:

MARGINAL LMG 748

Data 19-08-2021

| Item  | Descrição                                   | MÊS 1     | MÊS 2      | MÊS 3      | MÊS 4      | MÊS 5      | MÊS 6     | Total        |
|-------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 1     | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E INSTALAÇÃO DE OBRA | 50%       | 10%        | 10%        | 10%        | 10%        | 10%       | 14.498,37    |
|       |                                             | 7.249,19  | 1.449,84   | 1.449,84   | 1.449,84   | 1.449,84   | 1.449,84  |              |
| 2     | TRABALHOS EM TERRA                          | 50%       | 50%        |            |            |            |           | 52.359,62    |
|       |                                             | 26.179,81 | 26.179,81  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |              |
| 3     | DRENAGEM                                    | 10%       | 40%        | 50%        |            |            |           | 31.515,89    |
|       |                                             | 3.151,59  | 12.606,36  | 15.757,95  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |              |
| 4     | PAVIMENTAÇÃO                                |           | 20%        | 30%        | 30%        | 20%        |           | 837.088,33   |
|       |                                             | 0,00      | 167.417,67 | 251.126,50 | 251.126,50 | 167.417,67 | 0,00      |              |
| 5     | OBRAS COMPLEMENTARES                        |           | 10%        | 20%        | 20%        | 40%        | 10%       | 491.140,64   |
|       |                                             | 0,00      | 49.114,06  | 98.228,13  | 98.228,13  | 196.456,26 | 49.114,06 |              |
| 6     | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL           |           |            |            |            | 90%        | 10%       | 11.970,11    |
|       |                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.773,10  | 1.197,01  |              |
| TOTAL |                                             | 36.581,68 | 256.769,03 | 366.563,51 | 350.805,06 | 376.098,46 | 51.761,21 | 1.438.572,96 |

ARAGUARI/MG

Local

18 de Agosto de 2021

Data

Nome:

Título:

CREA-RJ:

PAULO ARAÚJO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 02822/D