



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI


OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ARGEMIRO VIERA CARNEIRO

Valor da obra:	R\$	926.884,74
----------------	-----	------------

ENDEREÇO: Entre a Avenida Rui Dácio de B. Miguel, as Ruas Waldemar M. Peixoto, Vereador Nicolino C. Guimarães e a Travessa 27 – Bairro Sibipiruna

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS							
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.090,87	70,00%	R\$ 4.963,61	30,00%	R\$ 2.127,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.821,27	100,00%	R\$ 3.821,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO DE RAMPAS E PASSEIOS	R\$ 234.079,44	50,00%	R\$ 117.039,72	50,00%	R\$ 117.039,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PAISAGISMO	R\$ 113.133,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 56.566,96	50,00%	R\$ 56.566,96
5	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 57.389,44	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 11.477,89	40,00%	R\$ 22.955,78	40,00%	R\$ 22.955,78
6	PARQUE INFANTIL	R\$ 33.617,90	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 6.723,58	40,00%	R\$ 13.447,16	40,00%	R\$ 13.447,16
7	DIVERSOS	R\$ 40.712,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 16.284,93	60,00%	R\$ 24.427,40
8	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 263.202,63	20,00%	R\$ 52.640,53	20,00%	R\$ 52.640,53	20,00%	R\$ 52.640,53	40,00%	R\$ 105.281,05
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 170.732,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 85.366,20	50,00%	R\$ 85.366,20
10	LIMPEZA GERAL	R\$ 3.104,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.104,56
CUSTO TOTAL		R\$ 926.884,74	19,25%	R\$ 178.465,12	20,50%	R\$ 190.008,97	26,68%	R\$ 247.261,55	33,57%	R\$ 311.149,10
CUSTO TOTAL ACUMULADO			19,25%	R\$ 178.465,12	39,75%	R\$ 368.474,09	54,58%	R\$ 615.735,64	79,11%	R\$ 926.884,74

Araguari, 20 de Outubro de 2021


João Paulo Almeida Jacinto
Eng. Civil - CREA 100659/7
Secretaria Municipal de Planejamento
JOÃO PAULO DE ALMEIDA ARGENTINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 100659/D