

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CEM MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA MORAES

LOCAL: ARAGUARI-MG

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 182,00 m².

AUTOR DO PROJETO: ENG. FABIO CABRAL PEREIRA CREA 133857/D-MG.

PROJETO REGISTRADO NO CREA-GO PELA ART: 1020160079341

CIDADE: ARAGUARI-MG
 OBRA: REFORMA CEM MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA
 LOCAL: RUA SACRAMENTO, 41 BAIRRO JOQUEI CLUBE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI= 26,05%							
ITEM	SERVIÇOS	VALOR SEM BDI	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.691,20	5.845,60	5.845,60	-	R\$ 11.691,20	14.736,54
			50,00%	50,00%	0%		
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 4.253,48	4.253,48	-	-	R\$ 4.253,48	5.361,43
			100,00%	0,00%	0%		
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 22.018,50	11.009,25	6.605,55	4.403,70	R\$ 22.018,50	27.763,91
			50,00%	30,00%	20,00%		
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 100.349,21	-	70.244,45	30.104,76	R\$ 100.349,21	126.488,29
			0%	70,00%	30,00%		
5	ESQUADRIAS	R\$ 19.211,36	-	9.605,68	9.605,68	R\$ 19.211,36	24.215,55
			0%	50%	50%		
6	COBERTURA	R\$ 20.910,34	8.364,14	8.364,14	4.182,07	R\$ 20.910,34	26.357,09
			40%	40%	20%		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 675,39	-	575,39	-	R\$ 675,39	726,27
			0%	100%	0%		
8	REVESTIMENTOS	R\$ 20.980,68	-	6.294,20	14.686,48	R\$ 20.980,68	26.445,75
			0%	30%	70%		
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 14.417,02	-	5.766,81	8.650,21	R\$ 14.417,02	18.172,38
			0%	40%	60%		
10	RODAPÉS E PEITORIS	R\$ 436,81	-	131,04	305,77	R\$ 436,81	550,60
			0%	30%	70%		
11	PINTURA	R\$ 31.906,16	-	3.190,62	28.715,55	R\$ 31.906,16	40.217,12
			0%	10%	90%		
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	R\$ 11.200,48	-	10.080,43	1.120,05	R\$ 11.200,48	14.117,99
			0%	90%	10%		
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 14.071,32	2.814,26	5.628,53	5.628,53	R\$ 14.071,32	17.736,63
			20%	40%	40%		
14	AREA EXTERNA	R\$ 303,00	-	-	303,00	R\$ 303,00	381,93
			0%	0%	100%		
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.998,28	-	-	5.998,28	R\$ 5.998,28	7.560,71
			0%	0%	100%		
SUB TOTAL		R\$ 278.323,23	32.286,73	132.332,43	113.704,07	278.323,23	350.821,17
BDI		R\$ 72.497,94	8.410,08	34.470,10	29.617,76	72.497,94	
TOTAL		R\$ 350.821,17	40.696,82	166.802,53	143.321,83	350.821,17	440,99%

Araguari, maio de 2016

Eng. Fábio Cabral Pereira
 CREA 13.3857/D-MG

Fábio Cabral Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA 13.3857/D-MG