



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PROponente: Prefeitura Municipal de Araguari

Obra: Construção da UBS - Unidade Básica de Saúde - Porte II

End. Obra: Rua Dr. Claudinei Roosevelt Della Posta, Bairro Milenium, no Município de Araguari - MG

Início da Obra: Após liberação dos recursos

Data: Fevereiro de 2022

Valor da obra: R\$ 1.353.732,00

TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

Item	Discriminação	Valor	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS													
			Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	Serviços Preliminares	R\$ 107.624,03	70,00%	R\$ 75.336,82	5,00%	R\$ 5.381,20	5,00%	R\$ 5.381,20	5,00%	R\$ 5.381,20	5,00%	R\$ 5.381,20	5,00%	R\$ 5.381,20	5,00%	R\$ 5.381,20
2	Infraestrutura	R\$ 121.240,82		R\$ -	80,00%	R\$ 96.992,66	20,00%	R\$ 24.248,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	Superestrutura	R\$ 137.104,87		R\$ -	20,00%	R\$ 27.420,97	80,00%	R\$ 109.683,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	Paredes e painéis	R\$ 272.993,44		R\$ -	20,00%	R\$ 54.598,69	50,00%	R\$ 136.496,72	30,00%	R\$ 81.898,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 127.014,92		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 88.910,44	30,00%	R\$ 38.104,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	REVESTIMENTO	R\$ 92.043,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 46.021,72	50,00%	R\$ 46.021,72		R\$ -		R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 85.666,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 42.833,30	50,00%	R\$ 42.833,30		R\$ -		R\$ -
8	PISOS	R\$ 95.788,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 47.894,42	50,00%	R\$ 47.894,42		R\$ -		R\$ -
9	Instalações Elétrica/Lógica	R\$ 73.088,10	10,00%	R\$ 7.308,81	15,00%	R\$ 10.963,22	15,00%	R\$ 10.963,22	15,00%	R\$ 10.963,22	15,00%	R\$ 10.963,22	15,00%	R\$ 10.963,22	15,00%	R\$ 10.963,22
10	Instalações Hidrosanitárias	R\$ 79.401,98	10,00%	R\$ 7.940,20	15,00%	R\$ 11.910,30	15,00%	R\$ 11.910,30	15,00%	R\$ 11.910,30	15,00%	R\$ 11.910,30	15,00%	R\$ 11.910,30	15,00%	R\$ 11.910,30
11	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.176,24	10,00%	R\$ 917,62	15,00%	R\$ 1.376,44	15,00%	R\$ 1.376,44	15,00%	R\$ 1.376,44	15,00%	R\$ 1.376,44	15,00%	R\$ 1.376,44	15,00%	R\$ 1.376,44
12	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.708,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.708,15
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 51.275,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 35.892,72	30,00%	R\$ 15.382,60
14	PINTURA	R\$ 72.935,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 36.467,57	50,00%	R\$ 36.467,57
15	PAISAGISMO URBANIZAÇÃO	R\$ 23.952,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 11.976,49	50,00%	R\$ 11.976,49
16	Serviços Complementares	R\$ 2.717,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.717,17
	CUSTO TOTAL	R\$ 1.353.732,00	6,76%	R\$ 91.503,45	15,41%	R\$ 208.643,47	28,73%	R\$ 388.970,37	21,16%	R\$ 286.383,09	12,29%	R\$ 166.380,58	8,42%	R\$ 113.967,92	7,23%	R\$ 97.883,12
	CUSTO TOTAL ACUMULADO		6,76%	R\$ 91.503,45	22,17%	R\$ 300.146,92	50,91%	R\$ 689.117,29	72,06%	R\$ 975.500,38	84,35%	R\$ 1.141.880,96	92,77%	R\$ 1.255.848,88	100,00%	R\$ 1.353.732,00

JOICE ROBERTA RIBEIRO

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 104978-D